

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2009م



التقرير السنوي

لإدارة العامة للمشاريع والصيانة لعام 2009م

يناير 2010 م

مقدمة عامة

استمراراً لنهج الوزارة والذي بدأته من عام 2006م وتحت المتابعة والتوجيه المستمرة لمعالى وزير العدل د. غازى شائف الأغبري فقد قامت الإدارة العامة للمشايير بمواصلة تنفيذ الخطط والبرامج ومعالجة الاختلالات المتراكمة من أعوام خلت والتوسع فى إنشاء المباني والمقر الملائم للمجمعات والمحاكم فى عدة محافظات ومعالجة المشايير المتعثرة... وضبط سير التنفيذ والتقييد بالآليات والقوانين واللوائح والأدلة الإرشادية الصادرة عن اللجنة العليا للمناقصات.

كما تم البدء بتنفيذ خطط وبرامج طموحة لإنشاء مشايير استراتيجية متمثلة فى مجمعات قضائية رفيعة المستوى ومدروسة بعناية وسنستعرض هنا أبرز ملامح الانجاز خلال العام 2009م



التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2009م



التقرير الفني والمالي للمشاريع

ويحتوي على :

أولاً :- في مجال المشاريع الانشائية خلال العام 2009 م
ثانياً :- في مجال مشاريع الصيانة والتراميم خلال العام 2009 م

أولاً : في مجال المشاريع

مشاريع قيد التنفيذ خلال العام

بلغت المشاريع قيد التنفيذ حتى نهاية العام 2009م سبعة مشاريع مختلفة الأنماط أعلن عنها خلال العام 2009م وبوشر فيها في نفس العام ومن المتوقع استلامها جميعاً خلال العام 2010م عدى مشروعى القاعدة متعددة الأغراض والجمع القضائي للمحاكم والنيابات الجزائية وجميع المشاريع المذكورة تمضي بحسب المخطط لها وفق البرامج الزمنية مع تأخر بسيط مبرر لمشروع القاعدة متعددة الأغراض بالمعهد العالي للقضاء . . . وتبلغ القيمة الإجمالية لعقود هذه المشاريع (717.790.180) ريال .

مشاريع مستلمة من أعوام سابقة تم صرف مستحقاتها خلال عام 2009م

تم صرف مستحقات المشاريع المستلمة منذ أعوام سابقة لعام 2009م بعد حل إشكالاتها الفنية والقانونية والبالغ عددها خمسة مشاريع وبلغ قيمة المستحقات المصروفة لها (42,184,837) ريال .
ويأتي هذا في ظل استمرار سياسة الوزارة بحل جميع الإشكالات المتعلقة بالمشاريع لما قبل عام 2006م وإغلاق صفحة الإشكالات بشكل كامل .

مشروع متعثر تم اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية التي تكفل استكمال تنفيذها خلال عام 2010م

حيث تم مباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية بما يكفل المعنى قدماً في معالجة ما تبقى من مشاريع متعثرة من أعوام ما قبل 2006م.

وأعطى قدماً في الخطط والبرامج المحددة سلفاً بما يكفل مباشرة التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع خلال العام 2010م. وتنفيذ التوجيهات معالي الوزير في المعنى قدماً في معالجة المشاريع المتعثرة بصورة مدروسة قانونياً وفنياً بحيث يكون منتصف العام 2010م هو التاريخ الفعلي لخلق قائمة مشاريع وزارة العدل من أي مشروع متعثر إنشاء الله.

وتبلغ التكلفة الفعلية المقدرة لهذه المشاريع (421.151.431) ريال.

مشروع كانت متعثرة وهي الآن قيد التنفيذ خلال العام 2009م

- استمرار النهج الوزارة الذي بدأته في أوائل العام 2006م في العمل التدريجي في معالجة المشاريع المتعثرة تنفيذ القرارات وسياسة العمل المطلوب في هذا الجانب ولما تمثله من عبء مالي وقانوني على الوزارة والدولة.
 - فقد استمرت الوزارة في نهجها هذا وتم معالجة عددا كبيرا منها حيث لم يبق لدى الوزارة من أصل 30 مشروعا في أوائل 2006م سوى .
 - عشرة مشاريع قيد التنفيذ لاستكمال تنفيذها خلال العام 2010م.
 - وخمسة مشاريع في اتخاذ القرار المناسب لمعالجتها وتمضي في إجراءاتها القانونية في الشؤون القانونية.
- وخلال العام 2009م أصبح هناك عشرة مشاريع كانت متعثرة يستكمل تنفيذها وأصبحت مشاريع قيد التنفيذ متوقع استلامها في عام 2010م.
- وتبلغ قيمة عقود هذه المشاريع (785,563,578) ريال.

مشاريع مستلمة ابتدائياً ونهائياً خلال العام 2009م

بلغ عدد المشاريع المستلمة ابتدائياً خلال العام 2009م ستة مشاريع بمبلغ إجمالي لقيمة العقود (151,885,791) ريال.

بينما بلغت المشاريع المستلمة نهائياً حتى نهاية عام 2009م خمسة مشاريع وبلغت قيمة عقودها (916,693,562) ريال.

ليصبح قيمة المشاريع المستلمة ابتدائياً بقيمة ونهائياً خلال العام 2009م (1,068,579,353) ريال.

مشاريع قيد الاستلام النهائي خلال الفترة المقبلة

وهذه المشاريع تم مباشرة الإجراءات القانونية بإصدار قرارات تشكيل اللجان والتكليف لها ... إلا ان تنفيذها ميدانياً سيكون خلال العام 2010م في شهرين اير . نظراً لتأخر صرف بدل السفر للجان المكلفة.

وتبلغ هذه المشاريع وعددها (6) بكلفة إجمالي (408,285,032) ريال.

مشاريع قيد الإرساء والتحليل ورفع بها الى لجنة المناقصات

وهما مشروع

المجمع القضائي م/اب

ومشروع مجمع محاكم ونيابات شمال الامانة

حيث تم الاعلان عنها في شهر سبتمبر وقد تم فتح مضاريفها في شهر نوفمبر والتحليل والتقييم الفني جاري ومتوقع الرفع بها للجنة العليا للمناقصات لإقرارها في أواخر يناير 2010م. وتكلفه كلية للمشروعين (أكثر من مليار ومائة مليون ريال)

مكاتب استشارية تم التعاقد معها خلال العام 2009م

حيث يوضح هذا الجدول عدد العمليات التعاقدية خلال العام 2009م للأعمال الاستشارية في الإشراف وفي أعمال الدراسات وفحوصات التربة بمبلغ إجمالي لهذه التعاقدات (5,745,000) ريال وقد نفذت جميعها ولا زال عدد اثنين منها قيد

التنفيذ

مشاريع الصيانة والترميم والتاهيل

عملت الإدارة العامة للمشاريع والصيانة جاهدة قدر الامكان على اعداد دراسة للمحاكم التي هي في حاجة ماسة لاعادة تاهيلها وترميمها وصيانتها دراسة واقعية لمشاريع هي الان قيد التنفيذ ويجري حاليا العمل في هذه المشاريع بمتابعة واشراف الادارة العامة للمشاريع والصيانة متمثلة في المهندسين والفنيين العاملين في ادارة الصيانة والترميم حيث بلغ عدد هذه المشاريع (17) مشروعاً موزعة على عموم محافظات الجمهورية بتكلفة اجمالية بلغت (115,530,101) ريال وتم التعزيز بقيمة عقود بعضها الى محاكم الاستئناف ليتم الصرف من قبلهم لعدد (10) مشاريع صيانة وترميم الجدول رقم (1) يوضح هذه المشاريع تفصيلاً .

السياسة الإدارية المتبعة للنزول الميداني الى المواقع والاشراف على المشاريع

اتخذت الإدارة العامة للمشاريع والصيانة عدد من الاجراءات الهادفة الى الاشراف على المشاريع الجاري تنفيذها والتفتيش والفحص لاغراض ضبط الجودة وحل الاشكالات الفنية المصاحبة للتنفيذ وكذا الاحتياج القائم الى معاينة الاضرار لتاهيل المحاكم وكذا توسعة المباني والاعداد والتجهيز لانشاء محاكم جديدة وبلغ اجمالي المهام النفذة حوالي 112 مهمة شرحها كالتالي :-

1. النزول الميداني لتنفيذ مهام ميدانية لعدد 50 مهمة
2. نزول ميداني لغرض الاستلام الابتدائي 23 مهمة
3. نزول ميداني لغرض الاستلام نهائي 13 مهمة
4. نزول ميداني لغرض تسليم المواقع عدد 19
5. نزول ميداني لغرض استلام أراضي عدد 7

معالجة المشاريع

كان لدى الوزارة عدد 30 مشروعا متعثرا في بداية 2006م نع تشكيل الحكومة حينها ورغم محدودية المخصصات لجانب المباني وتجهيزها في ذلك الوقت .
فإنه وحتى نهاية العام 2009م استطاعت الإدارة بفضل توجيهات ومتابعة معالي الوزير وحكمة وكفاءة لجنة المناقصات ممثله بأعضائها ورئاسة معالي الوزير د . غازي شائف الاغبري ان تم معالجة هذه المشاريع وقطع شوطا كبيرا فيه بخطأ متأينة ومدروسة لا تؤثر على حجم الالتزامات القائمة على الوزارة في الجوانب الاخرى من المشاريع قيد التنفيذ أو الموقع عقودها او التي بقيت لها مستحقات فقد تم معالجة 25 مشروع تم استلام 15 مشروعا منها .

و 10 مشاريع قيد التنفيذ متوقع استلامها خلال العام 2010م .

ولم يبق سوى 5 مشاريع متعثرة فقط أحدها لم تستطع الوزارة معالجته بسبب ظروف حرب صعده . . والمتوقع استكمال المعالجة لهذه المشاريع خلال العام 2010م واستلامها أيضا وقد قطع شوط كبير في الإعداد الفنى القانوني لمعالجتها .

وبذلك تجنبت الوزارة مبالغ باهضة كانت ستتكبدها لو استمرت الأوضاع بدون تدخل سريع ومدروس يتوافق مع قرارات مجلس الوزراء فيما يخص معالجة المشاريع المتعثرة .



والجدول رقم (4) يوضح ما تم القيام به وتفاصيل هذه المشاريع.



جداول مالية توضح حالة المشاريع الإنشائية

ويحتوي على :

- 1- مشاريع قيد التنفيذ خلال العام 2009م
- 2- مشاريع مستلمة من سابق تم صرف مستحقاتها خلال العام 2009م
- 3- مشاريع متعثرة وهي قيد المعالجة خلال العام 2009م
- 4- مشاريع كانت متعثرة وهي الان قيد التنفيذ خلال العام 2009م
- 5- مشاريع مستلمة ابتدائياً خلال العام 2009م
- 6- مشاريع مستلمة نهائياً خلال العام 2009م
- 7- مشاريع قيد الاستلام النهائي خلال الفترة المقبلة
- 8- مشاريع قيد الدراسة واعداد الوثائق خلال العام 2009م
- 9- مكاتب استشارية وخدمات استشارية تم التعاقد معها خلال العام 2009م
- 10- مشاريع قيد الارساء والتحليل ورفع بها الى لجنة المناقصات

خلاصة مالية لجميع المشاريع الانشائية حتى نهاية 2009م

اولا : مشاريع قيد التنفيذ خلال العام 2009م (مشاريع انشائية)

م	المشروع	المحافظة	قيمة العقد الفعلي	المنصرف من اعوام سابقة	المنصرف خلال العام 2009 م	جملة ماتم صرفه للمشروع حتى نهاية 2009م	المتبقي من قيمة المشروع	نسبة الانجاز	ملاحظات
1	مشروع قاعة متعددة الاغراض بالمعهد العالي للقضاء	الامانة	291,314,050	58,262,810	23,611,630	81,874,440	209,439,610	%28.1	
2	سور ارضية مبنى محكمة ونيابة الريدة وقصير الابتدائية	حزمو ت	29,836,400	0	18,802,180	18,802,180	11,034,220	%95.0	
3	المجمع القضائي للمحاكم و النيابة الجزائية المتخصصة	الامانة	219,000,000	0	0	0	219,000,000	%0.0	بدء في 30/12 /2009 م
4	مبنى محكمة ونيابة كشر الابتدائية	حجة	89,784,170	0	0	0	89,784,170	%5.0	
5	توسعة وتاهيل محكمة ونيابة يفرس	تعز	36,147,360	0	0	0	36,147,360	%15.0	
6	اضافة دور وترميم محكمة ماوية الابتدائية	تعز	28,732,010	0	6,062,310	6,062,310	22,669,700	%35.0	
7	سور ارضية المجمع القضائي بريمة	ريمة	22,976,190	0	8,372,980	8,372,980	14,603,210	%36.4	
	الاجمالي		717,790,180	58,262,810	56,849,100	115,111,910	602,678,270		

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2009م

ثانياً : مشاريع مستلمة من اعوام سابقة تم صرف مستحقاتها خلال عام 2009م (مشاريع انشائية)

م	المشروع	المحافظة	قيمة العقد الفعلي	المنصرف من اعوام سابقة	المنصرف خلال العام 2009م	جملة ماتم صرفه للمشروع حتى نهاية 2009م	نسبة الانجاز	ملاحظات
1	محكمة ونيابة عيال سريح الابتدائية	عمران	28,472,730	25,998,237	2,474,493	28,472,730	100.0%	
2	ملحق الوزارة (المصدر والتحويلة)	الامانة	255,468,800	254,401,835	1,066,965	255,468,800	100.0%	
3	محكمة ونيابة تريم الابتدائية	حضر موت	54,604,891	26,840,742	26,356,461	53,197,203	100.0%	
4	محكمة ونيابة حديبو	حضر موت	96,310,329	86,679,296	9,631,033	96,310,329	100.0%	
5	محكمة ونيابة حوث الابتدائية	عمران	26,558,860	23,902,974	2,655,886	26,558,860	100.0%	
الإجمالي			461,415,610	417,823,084	42,184,838	460,007,922		

ثالثاً : مشاريع متعثرة تم اتخاذ عدداً من الاجراءات القانونية والفنية التي تكفل استكمال تنفيذها خلال عام 2010م (مشاريع انشائية)

م	المشروع	المحافظة	قيمة العقد الفعلي	المصرف من سابق	المصرف خلال عام 2009م	جملة ماتم صرفه للمشروع	المتبقي من قيمة المشروع	التكلفة التقديرية في حالة ائزال المشاريع في مناقصات عامة	نسبة الانجاز	ملاحظات
1	محكمة ونيابة جبن الابتدائية	الضالع	33,113,472	11,089,678	0	11,089,678	22,023,794	50,654,726	33.5%	تم عمل برأي الشون القانونية الرفع باعمال التصفية للمقاول و معرفة امكانيته الفنية و المالية بعد ان مره عليه زمن منذ ان توقف عن العمل ولفترة طويلة
2	محكمة ونيابة الرضمة الابتدائية	اب	47,743,488	12,559,785	0	12,559,785	35,183,703	80,922,517	26.3%	
3	محكمة ونيابة النادرة الابتدائية		51,662,346	7,175,200	0	7,175,200	44,487,146	102,320,436	13.9%	
4	المجمع القضائي المحويت	المحويت	227,967,525	45,540,000	0	45,540,000	182,427,525	237,155,783	20.0%	في طور التصفية
5	المجمع القضائي المتوسط البيضاء	البيضاء	60,664,600	18,290,474	0	18,290,474	42,374,126	55,086,364	30.2%	تم التصفية

		526,139,826	326,496,294	94,655,137	0	94,655,137	421,151,431	الاجمالي
--	--	-------------	-------------	------------	---	------------	-------------	----------

رابعا : مشاريع كانت متعثرة وهي الان قيد التنفيذ خلال العام 2009م (مشاريع انشائية)

م	المشروع	المحافظة	قيمة العقد الفعلي	المنصرف من اعوام سابقة	المنصرف خلال العام 2009 م	جملة ماتم صرفه للمشروع حتى نهاية 2009م	المتبقي من قيمة المشروع	نسبة الانجاز
1	محكمة ونيابة المسراخ الابتدائية	تعر	71,023,900	27,751,080	8,443,696	36,194,776	34,829,124	70.0%
2	استكمال محكمة ونيابة السيرة الابتدائية	اب	76,863,708	24,225,746	0	24,225,746	52,637,962	40.0%
3	استكمال مشروع محكمة ونيابة غيل باوزير	حزرموت	84,532,900	27,423,536	33,253,458	60,676,994	23,855,906	85.0%
4	استكمال محكمة ونيابة صيف الابتدائية		8,814,200	22,148,237	30,962,437	29,782,863	85.0%	
5	استكمال المجمع القضائي المكلا		133,102,170	26,620,434	26,620,434	106,481,736	40.0%	
6	استكمال محكمة ونيابة مغرب عنس الابتدائية	ذمار	66,715,549	0	13,343,110	13,343,110	53,372,439	20.0%
7	استكمال محكمة ونيابة حفاش الابتدائية	المحويت	58,744,223	0	11,744,840	11,744,840	46,999,383	30.0%
8	محكمة ونيابة حجة الابتدائية	حجة	117,335,636	18,312,519	58,623,344	76,935,863	40,399,773	75.0%
9	محكمة ونيابة صعدة سحار الابتدائية	صعدة	93,910,922	17,510,122	15,123,850	32,633,972	61,276,950	34.7%
10	سور المجمع القضائي ابين	ابين	22,589,270	10,926,761	3,402,665	14,329,426	8,259,844	63.4%
	الاجمالي		785,563,578	134,963,964	192,703,634	327,667,598	457,895,980	

خامسا : مشاريع مستلمة ابتدائيا خلال العام 2009م (مشاريع انشائية)

م	المشروع	المحافظة	تاريخ الاستلام الابتدائي	قيمة العقد الفعلي	المنصرف من سابق	المصرف خلال عام 2009م من قبل المشاريع	جملة ماتم صرفه للمشروع	المتبقي من قيمة المشروع	نسبة الانجاز	ملاحظات
1	تعلية دور وترميم محكمة استئناف مارب	مارب	27/07/2009	26,980,650	0	25,663,728	25,663,728	1,316,922	100.0%	
2	استكمال محكمة ونياية الفقر الابتدائية	اب	14/06/2009	53,056,445	28,674,287	10,698,784	39,373,071	13,683,374	90.0%	استلام جزئي
3	سور ارضية المجمع القضائي الشيخ عثمان	عدن	04/05/2009	12,765,466	0	11,691,162	11,691,162	1,169,116	100.0%	
4	سور محكمة ونياية محكمة ذيبين	عمران	14/07/2009	6,463,575	2,657,886	2,657,886	5,315,772	531,577	100.0%	مستلم ابتدائي
5	تعلية دور وترميم محكمة استئناف ريمه	ريمه		33,649,950	0	27,841,377	27,841,377	5,808,573	90.0%	قيد الاستلام الابتدائي
6	سور محكمة ونياية احور	ابين		18,969,705	0	13,952,988	13,952,988	5,016,717	90.0%	قيد الاستلام الابتدائي
	الاجمالي			151,885,791	31,332,173	92,505,925	123,838,098	27,526,279		

سادسا : مشاريع مستلمة نهائيا خلال العام 2009م (مشاريع انشائية)

م	المشروع	المحافظة	تاريخ الاستلام الابتدائي	قيمة العقد الفعلي	مصرف من سابق	المصرف خلال عام 2009م من قبل المشاريع	جملة ماتم صرفه للمشروع	المتبقي من قيمة المشروع	نسبة الانجاز
1	محكمة ونياية عتمة الابتدائية	ذمار	19/05/2009	66,737,350	55,521,780	5,510,770	61,032,550	5,704,800	90.0%
2	محكمة ونياية مودية الابتدائية	ابين	03/01/2009	75,880,500	60,922,265	11,537,828	72,460,093	3,420,407	100.0%
3	المجمع القضائي الحوطة	لحج	30/06/2009	572,228,445	437,972,327	129,766,994	567,739,321	4,489,124	100.0%
4	محكمة ونياية أفلح اليمين الابتدائية	حجه	14/04/2009	54,561,004	39,273,131	10,221,821	49,494,952	5,066,052	100.0%
5	محكمة ونياية المفتاح الابتدائية	حجه	24/03/2009	147,286,263	132,552,958	14,856,000	147,408,958	0	100.0%
	الاجمالي			916,693,562	726,242,461	171,893,413	898,135,874	18,680,383	

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2009م

سابعاً : مشاريع قيد الاستلام النهائي خلال الفترة المقبلة (مشاريع انشائية)

م	المشروع	المحافظة	قيمة العقد الفعلي	المنصرف من سابق	المصرف خلال عام 2009م من قبل المشاريع	جملة ماتم صرفه للمشروع	المتبقي من قيمة المشروع	نسبة الانجاز
1	محكمة ونيابة التربة الابتدائية	تعز	11,203,440	6,786,636	4,204,418	10,991,054	212,386	90.0%
2	محكمة ونيابة مقبنة الابتدائية	تعز	118,366,531	81,994,628	0	81,994,628	36,371,903	69.3%
3	المجمع القضائي الغيضة	المهرة	168,656,356	125,666,550	0	125,666,550	42,989,806	74.5%
4	استكمال محكمة ونيابة حبيش الابتدائية	اب	42,335,045	28,957,841	5,024,779	33,982,620	8,352,425	90.0%
5	تعليق الدور الثالث للمجمع القضائي	عدن	19,610,110	14,538,651	0	14,538,651	5,071,459	90.0%
6	محكمة ونيابة السود الابتدائية	عمران	48,113,550	34,296,076	6,217,573	40,513,649	7,599,901	90.0%
الاجمالي			408,285,032	292,240,382	15,446,770	307,687,152	100,597,880	

ثامناً : مشاريع قيد اعداد الدراسة والتصاميم والتكلفة التقديرية ليتم الاعلان عنها 2010م (مشاريع انشائية)

م	المشروع	المحافظة	التكلفة التقديرية	نسبة الانجاز
	المجمع القضائي ابين	ابين	240,000,000	90.0%
	مجمع محاكم ونيابات غرب تعز	تعز	220,000,000	40.0%
الاجمالي			460,000,000	

تاسعاً : مكاتب استشارية تم التعاقد معها خلال العام 2009 م

م	المشروع	المحافظة	قيمة العقد الفعلي	المنصر ف من سابق	المصرف خلال عام 2009م من قبل المشاريع	جملة ماتم صرفه للمشروع	المتبقي من قيمة المشروع	نسبة الانجاز	ملاحظات
1	اعمال اختبارات وفحص التربة شمال الامانة	الامانة	896,000		896,000	896,000	0	100.0%	عقود خدمات استشارية
2	اعمال اختبارات وفحص التربة جنوب غرب الامانة	الامانة	896,000		896,000	896,000	0	100.0%	
3	اعمال اختبارات وفحص التربة المجمع القضائي اب	اب	1,400,000		1,120,000	1,120,000	0	100.0%	
4	اعمال اختبارات وفحص التربة المجمع القضائي ابين	ابين	1,008,000		792,000	792,000	0	100.0%	
5	مكتب بارحيم للهندسة	حضرمت	830,000		501,750	501,750	1,043,250	32.5%	عقود اشراف على المشاريع
6	1 - محكمة غيل باوزير		540,000						
7	2 - محكمة صيف 3 - تسوير محكمة ريدة وقصير		175,000						
الاجمالي			5,745,000	0	4,205,750	4,205,750	1,043,250		

عاشرا : مشاريع قيد الارساء و التحليل و رفع بها الى لجنة المناقصات (مشاريع انشائية)

م	المشروع	المحافظة	التكلفة التقديرية	نسبة الانجاز
1	المجمع القضائي شمال الامانة	الامانة	510,000,000	50.0%
2	المجمع القضائي اب	اب	590,000,000	60.0%
	الاجمالي		1,100,000,000	

خلاصة مالية وفنية لوضع جميع مشاريع الوزارة من يناير حتى ديسمبر 2009م (مشاريع انشائية)

م	المشروع	المحافظة	عدد المحاكم	اجمالي قيمة العقود الفعلية	اجمالي المبالغ الم صرفه من سابق	المصرف خلال عام 2009م	اجمالي المبالغ المتبقية حتى نهاية 2009م
1	مشاريع قيد التنفيذ	في مختلف محافظات الجمهورية	7	717,790,180	0	56,849,100	660,941,080
2	مشاريع مستلمة من اعوام سابقة	في مختلف محافظات الجمهورية	5	461,415,610	417,823,084	42,184,838	1,407,688
3	مشاريع متعثرة تم اتخاذ عدد من الاجراءات	في مختلف محافظات الجمهورية	5	421,151,431	94,655,137	0	326,496,294
4	مشاريع كانت متعثرة وهي قيد التنفيذ	في مختلف محافظات الجمهورية	10	785,563,578	134,963,964	192,703,634	457,895,980
5	مشاريع مستلمة ابتدائياً	في مختلف محافظات الجمهورية	6	151,885,791	31,332,173	92,505,925	28,047,693
6	مشاريع مستلمة نهائياً	في مختلف محافظات الجمهورية	5	916,693,562	726,242,461	171,893,413	18,557,688
7	مشاريع قيد الاستلام خلال نهاية 2009	في مختلف محافظات الجمهورية	6	408,285,032	292,240,382	15,446,770	100,597,880
8	مشاريع قيد الدراسة والتصاميم	في مختلف محافظات الجمهورية	2	460,000,000			460,000,000
9	تعاقبات و اعمال استشارية	في مختلف محافظات الجمهورية	7	5,745,000	0	4,205,750	1,043,250
10	مشاريع قيد التحليل والارساء	في مختلف محافظات الجمهورية	2	1,100,000,000	0	0	0
11	خلاصة المصروفات لاعمال التراميم والصيانة خلال العام 2009م	في مختلف محافظات الجمهورية	13	114,186,653	13,603,263	64,352,768	40,999,904
	الاجمالي		68	5,542,716,837	1,710,860,464	640,142,198	2,095,987,457

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2009م

خلاصة مالية وفنية لجميع مشاريع الوزارة (ترميم وصيانة) من يناير حتى ديسمبر 2009م

م	المشروع	المحافظة	عدد المحاكم	اجمالي قيمة العقود الفعلية	المبالغ المصروفة من اعوام سابقة	المبالغ المصروفة للمشروع حتى نهاية 2009م	اجمالي ما تم صرفه	المتبقي من قيمة المشروع
1	مشاريع قيد التنفيذ	في مختلف محافظات الجمهورية	12	33,464,330	0	4,769,282	4,769,282	28,695,048
2	مشاريع مستلمة ابتدائياً	في مختلف محافظات الجمهورية	1	101,760,863	5,632,529	58,217,708	63,850,237	37,910,626
3	مشاريع مستلمة نهائياً	في مختلف محافظات الجمهورية	3	9,599,390	7,970,734	1,365,778	9,336,512	262,878
	الاجمالي		13	144,824,583	13,603,263	64,352,768	77,956,031	66,868,552

اولاً : مشاريع قيد التنفيذ خلال العام 2009م (مشاريع ترميم وصيانة)

م	المشروع	المحافظة	قيمة العقد الفعلي	المبالغ المصروفة من اعوام سابقة	المبالغ المصروفة للمشروع حتى نهاية 2009م	اجمالي ما تم صرفه	المتبقي من قيمة المشروع	نسبة الانجاز	ملاحظات
1	ترميم المحكمة التجارية بصيرة عدن	عدن	23,846,410	0	4,769,282	4,769,282	19,077,128	20.0%	
	الاجمالي		23,846,410	0	4,769,282	4,769,282	19,077,128		

مشاريع تم التعزيز بقيمة عقودها الى محاكم الاستئناف ليتم الصرف من قبلهم

م	المشروع	المحافظة	قيمة العقد الفعلي	المبالغ المصروفة من اعوام سابقة	المبالغ المصروفة للمشروع حتى نهاية 2009م	اجمالي ما تم صرفه	المتبقي من قيمة المشروع	نسبة الانجاز	ملاحظات
2	ترميم وصيانة مبنى محكمة استئناف اب	اب	6,791,520	0	0	0	0	100.0%	تم التعزيز بقيمة المشروع الى محكمة الاستئناف
4	ترميم وصيانة مبنى محكمة استئناف ذمار	ذمار	2,826,400	0	0	0	0	100.0%	تم التعزيز بقيمة المشروع الى محكمة الاستئناف
	الاجمالي		9,617,920	0	0	0	9,617,920		
	الاجمالي العام للمشاريع قيد التنفيذ		33,464,330	0	0	4,769,282	33,464,330		

ثانياً : مشاريع مستلمة ابتدائياً (مشاريع ترميم وصيانة)

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2009م

م	المشروع	المحافظة	قيمة العقد الفعلي	المبالغ المصروفة من اعوام سابقة	المبالغ المصروفة للمشروع حتى نهاية 2009م	اجمالي ما تم صرفه	المتبقي من قيمة المشروع	نسبة الانجاز	تاريخ الاستلام الابتدائي
1	ترميم وصيانة مبنى محكمة استئناف عدن	عدن	17,655,210	3,223,000	14,432,210	17,655,210	0	%100.0	07/02/2009
2	ترميم وصيانة مبنى محكمة صيرة		12,047,645	2,409,529	9,114,071	11,523,600	524,045	%95.7	14/02/2009
3	ترميم وصيانة مبنى محكمة البريقة		15,273,768	0	6,461,776	6,461,776	8,811,992	%90.0	25/01/2009
4	ترميم وصيانة مبنى محكمة الاموال		5,850,000	0	670,650	670,650	5,179,350	%90.0	25/01/2009
5	ترميم وصيانة مبنى محكمة الشعب		16,203,520	0	8,010,480	8,010,480	8,193,040	%90.0	25/01/2009
6	ترميم وصيانة محكمة جبل الشرق	ذمار	4,136,950	0	1,964,775	1,964,775	2,172,175	%80.0	فيد الاستلام
7	ترميم محكمة استئناف حجة	حجة	25,618,670	0	17,563,746	17,563,746	8,054,924	%90.0	18/08/2009
8	ترميم محكمة العر - عاتز - حراز	صنعاء	4,975,100	0	0	0	4,975,100	%90.0	28/10/2009
الاجمالي			101,760,863	5,632,529	58,217,708	63,850,237	37,910,626		

ثالثا : مشاريع مستلمة نهائيا (مشاريع ترميم وصيانة)

م	المشروع	المحافظة	قيمة العقد الفعلي	المبالغ المصروفة من اعوام سابقة	المبالغ المصروفة للمشروع حتى نهاية 2009م	اجمالي ما تم صرفه	المتبقي من قيمة المشروع	نسبة الانجاز
1	ترميم وصيانة مبنى محكمة شرق الامانة	الامانة	6,888,390	6,233,084	623,308	6,856,392	0	%100.0
2	ترميم وتاهيل مخازن الوزارة (أ)	الامانة	1,315,000	914,000	249,330	1,163,330	0	%100.0
3	ترميم وتاهيل مخازن الوزارة (ب)		1,396,000	823,650	493,140	1,316,790	0	%100.0
الاجمالي			9,599,390	7,970,734	1,365,778	9,336,512	0	



البوم صور للمشاريع المنفذة

محكمة ونيابة غيل باوزير



قبل المعالجة

مبنى المحكمة بعد المعالجة



محكمة ونيابة صيف

قبل المعالجة



بعد المعالجة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



التقرير السنوي للادارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2009م

قبل المعالجة



بعد المعالجة



السكن



المحكمة

محكمة ونيابة حفاش م/ المحويت



قبل المعالجة



بعد المعالجة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2009م



محكمة استئناف ريمة م / ريمة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2009م

محكمة ونيابة صعدة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2009م

ترميم محكمة غرب المكلا م/حضر موت



بعد الترميم والتاهيل



قبل الترميم والتاهيل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشروع والصيانة للعام 2009م

ترميم محكمة استئناف حجة م / حجة



بعد الترميم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2009م

ترميم المحاكم المتخصصة م / عدن



قبل عملية الترميم



بعد إجراء الترميم



التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2009م



المحكمة التجارية بتعز

