

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2010م



الجمهورية اليمنية
وزارة العدل

التقرير السنوي

للإدارة العامة للمشاريع والصيانة لعام 2010 م
يناير 2011 م



المحكمة التجارية بأمانة العاصمة

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2010م



الجمهورية اليمنية
وزارة العدل



التقرير الفني والمالي للمشاريع

ويحتوي على :

- أولاً :- في مجال المشاريع الإنشائية خلال العام 2010 م
- ثانياً :- في مجال مشاريع الصيانة والترميم خلال العام 2010 م

مقدمة عامة



استمراراً لنهج الوزارة والذي بدأته من عام 2006م وتحت المتابعة والتوجيه المستمرة لمعالي وزير العدل د. غازي شافق الأغبري فقد قامت الإدارة العامة للمشاريع بمواصلة تنفيذ الخطط والبرامج ومعالجة الاختلالات المتراكمة من أعوام خلت والتوسع في إنشاء المباني والمقر الملائم للمجمعات والمحاكم في عدة محافظات ومعالجة المشاريع المتعثرة... وضبط سير التنفيذ والتقييد بالآليات والقوانين واللوائح والأدلة الإرشادية الصادرة عن اللجنة العليا للمناقصات المعدلة في مايو 2010م. كما تم البدء بتنفيذ خطط وبرامج طموحة لإنشاء مشاريع إستراتيجية متمثلة في مجمعات قضائية رفيعة المستوى ومدروسة بعناية وسنستعرض هنا أبرز ملامح الانجاز خلال العام 2010م



مشاريع قيد التنفيذ خلال العام

بلغت المشاريع قيد التنفيذ حتى نهاية العام 2010م خمسة مشاريع مختلفة الأنماط ومن المتوقع استلامها جميعاً خلال العام 2011م عدى مشروع الجمع القضائي إ ب م / إ ب و جميع المشاريع المذكورة تمضي بحسب المخطط لها وفق البرامج الزمنية . . . وتبلغ القيمة الإجمالية لعقود هذه المشاريع (1,231,480,230) ريال حسب الكشف المرفق رقم 1.

مشاريع متعثرة تم اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية التي تكفل استكمال تنفيذها خلال عام 2010م

حيث تم مباشر اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية بما يكفل المضي قدماً في معالجة ما تبقى من مشاريع متعثرة من أعوام ما قبل 2006م لعدد خمسة مشاريع .
والمظي قدماً في الخطط والبرامج المحددة سلفاً بما يكفل مباشرة التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع خلال العام 2011م . وتنفيذ توجيهات معالي الوزير في المضي قدماً في معالجة المشاريع المتعثرة بصورة مدروسة قانونياً وفنياً بحيث يكون منتصف العام 2011م هو التاريخ الفعلي لخلو قائمة مشاريع وزارة العدل من أي مشروع متعثر إن شاء الله حيث تمت الموافقة من لجنة المناقصات على تصفية مشروع الجمع القضائي بالحويت والجمع المتوسط بالبيضاء وذلك بعد طلب الما قول بالتصفية وأيضا رأي الشؤون القانونية بتصفية المشاريع المتعاقد معها مؤسسة الكبشة .

وتبلغ التكلفة الفعلية المقدرة لهذه المشاريع (526,139,826) ريال وبحسب الكشف المرفق رقم 2.



مشاريع كانت متعثرة أصبحت قيد التنفيذ حتى لعام 2010 م

- استمراراً لنهج الوزارة الذي بدأت في أوائل العام 2006م في العمل التدريجي في معالجة المشاريع المتعثرة تنفيذ القرارات وسياسة العمل المطلوب في هذا الجانب ولما تمثله من عبء مالي وقانوني على الوزارة والدولة.
- فقد استمرت الوزارة في نهجها هذا وتم معالجة عدد أكبر منها حيث لم يبق لدى الوزارة من أصل 30 مشروعاً في أوائل 2006م سوى خمسة مشاريع متوقع استكمال تنفيذها خلال العام 2011م بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لتصفيتها .
- خلال العام 2010م كانت هناك 11 مشروعاً كانت متعثرة أصبحت قيد التنفيذ وتم استلام عدد خمسة مشاريع منها خلال العام 2010م بإجمالي 380,119,633 ريال وسيتم استلام السنة (6) الباقية خلال العام 2011م وتبلغ تكلفتها الإجمالي (438,695,397) ريال.
- وفيما سيتم استكمال تنفيذ آخر 6 مشاريع متعثرة خلال العام 2011م بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية خلال العام 2010م .



بلغ عدد المشاريع المستلمة ابتدائياً خلال العام 2010م سبعة مشاريع بمبلغ إجمالي لقيمة العقود (435,392,536) ريال.

بينما بلغت المشاريع المستلمة نهائياً خلال العام 2010م ثمانية مشاريع وبلغت قيمة عقودها (271,129,481) ريال.

ليصبح قيمة المشاريع المستلمة ابتدائياً ونهائياً خلال العام 2010م بقيمة (706,532,017) ريال بحسب الكشفين المرفقين رقم (4، 5).

مشاريع قيد الاستلام النهائي خلال الفترة

وهذه المشاريع تم مباشرة الإجراءات القانونية بإصدار قرارات تشكيل اللجان والتكليف لها . . . حيث تم تنفيذها ميدانياً ولم يبق سوى إجراءات التوقيع على المحاضر ما عدا المجمع القضائي بالغيظة/ المهرة سبب التأخير يوعده على المقاول الذي يتعاس على استكمال إجراءات التوقيع على المحاضر وأيضا تسوير أرضية محكمة ونيابة الريدة وقصير الذي سيتم نزول اللجنة في بداية شهر يناير 2011م .

وتبلغ هذه المشاريع وعددها (3) بكلفة إجمالي (235,320,394) ريال بحسب الكشف رقم (6)



مشاريع قيد الإرساء والتحليل

وهما مشاريع

- تسوير أرضية المجمع القضائي شرق دمار م/ دمار
- مشروع ترميم محكمة ونيابة عتق الابتدائية م/ شبوة
- مشروع ترميم محكمة ونيابة الزهرة الابتدائية م/ الحديدية
- مشروع ترميم محكمة ونيابة قعطبة الابتدائية م/ الضالع

حيث تم الاعلان عنها في شهر أكتوبر وقد تم فتح مضاريفها في شهر نوفمبر والتحليل والتقييم الفني جاري ومتوقع الرفع بها إلى لجنة المناقصات لإقرارها في أواخر فبراير 2011م. وتكلفه كلية للمشاريع (أكثر من ستون مليون ريال)



مشاريع الصيانة والترميم والتاهيل

عملت الادارة العامة للمشاريع والصيانة جاهدة قدر الامكان على اعداد دراسة للمحاكم التي هي في حاجة ماسة لاعادة تاهيلها وترميمها وصيانتها دراسة واقعية لمشاريع هي الآن قيد التحليل وعددها ثلاثة مشاريع والتي تم ذكرها سابقا .
وتم استلام مشروع واحد ابتدائيا بمبلغ إجمالي 23,846,410 ريال وتم استلام مشاريع نهائية عدد تسعة مشاريع بمبلغ إجمالي 112,060,258 ريال .



السياسة الادارية المتبعة للنزول الميداني الى المواقع والاشرف

اتخذت الإدارة العامة للمشروع والصيانة عدد من الاجراءات الهادفة الى الاشراف على المشاريع الجاري تنفيذها والتفتيش والفحص لاغراض ضبط الجودة وحل الاشكالات الفنية المصاحبة للتنفيذ وكذا الاحتياج القائم الى معاينة الأعمال لتأهيل المحاكم وكذا توسعة المباني والاعداد والتجهيز لانشاء محاكم جديدة وبلغ اجمالي المهام المنفذة حوالي 117 مهمة شرحها كالتالي :-

1. النزول الميداني لتنفيذ مهام ميدانية لعدد 65 مهمة
2. نزول ميداني لغرض الاستلام الابتدائي 11 مهمة
3. نزول ميداني لغرض الاستلام نهائي مع استلام الملاحظات 28 مهمة
4. نزول ميداني لغرض تسليم المواقع عدد 2 مهمة
5. نزول ميداني لغرض مسح واستلام أراضي عدد 11 مهمة



جداول مالية توضح حالة المشاريع الإنشائية

ويحتوي على :

- خلاصة مالية لجميع المشاريع الإنشائية حتى نهاية 2010 م
- أولاً :- مشاريع قيد التنفيذ خلال العام 2010 م
- ثانياً:- مشاريع متعثرة وهي قيد المعالجة خلال العام 2010 م
- ثالثاً :- مشاريع كانت متعثرة وهي الآن قيد التنفيذ خلال العام 2010 م
- رابعاً :- مشاريع مستلمة ابتدائياً خلال العام 2010 م
- خامساً :- مشاريع مستلمة نهائياً خلال العام 2010 م
- سادساً :- مشاريع قيد الاستلام النهائي خلال الفترة المقبلة
- سابعاً :- مكتب استشارية تم التعاقد معها خلال العام 2010 م
- ثامناً :- مشاريع قيد الأرساء والتحليل ورفع بها الى لجنة المناقصات
- خلاصة مالية لمشاريع الصيانة والترميم خلال العام 2010 م

خلاصة مالية وفنية لوضع جميع مشاريع الوزارة من يناير حتى ديسمبر 2010م)
(مشاريع إنشائية)

- أولاً :- مشاريع قيد التنفيذ خلال العام 2010 م
- ثانياً:- مشاريع متعثرة وهي قيد المعالجة خلال العام 2010 م
- ثالثاً :- مشاريع كانت متعثرة وهي الآن قيد التنفيذ خلال العام 2010 م
- رابعاً :- مشاريع مستلمة ابتدائياً خلال العام 2010 م



ملاحظات	اجمالي المبالغ المتبقية حتى نهاية 2010م	جملة ماتم صرفه للمشروع حتى نهاية 2010م	المنصرف خلال العام 2010 م	المنصرف من أعوام سابقة	إجمالي قيمة العقود الفعلية	عدد المحاكم	المحافظة	المشروع	م
	755,785,022	475,695,209	393,701,499	81,993,710	1,231,480,230	5	في مختلف محافظات الجمهورية	مشاريع قيد التنفيذ	1
	326,496,294	94,655,137	0	94,655,137	421,151,431	6		مشاريع متعثرة تم اتخاذ عدد من الإجراءات	2
	218,429,409	220,265,988	72,918,524	147,347,464	438,695,397	6		مشاريع كانت متعثرة وهي قيد التنفيذ	3
	64,447,974	370,944,562	181,241,625	189,702,937	435,392,536	7		مشاريع مستلمة ابتدائياً	4
غرامات السود	38,074,072	233,065,409	40,365,163	192,700,246	271,139,481	8		مشاريع مستلمة نهائياً	5
	49,656,211	185,664,183	13,354,077	172,310,106	235,320,394	3		مشاريع قيد الاستلام خلال نهاية 2010	6
	460,000,000	0	0	0	460,000,000	2		مشاريع قيد الدراسة والتصاميم	7
	602,625	2,012,375	1,510,625	501,750	2,615,000	4		تعاقبات و أعمال استشارية	8
	67,000,000	0	0	0	67,000,000	5		مشاريع قيد التحليل والإرساء	9
	8,304,340	127,602,328	58,982,809	68,619,519	135,906,668	10		خلاصة المصروفات لأعمال التراميم والصيانة خلال العام 2010م	10
	1,988,795,946	1,709,905,191	762,074,322	947,830,869	3,698,701,137	56	الإجمالي		



اولا : مشاريع قيد التنفيذ خلال العام 2010م (مشاريع إنشائية)

م	المشروع	المحافظة	قيمة العقد الفعلي	المنصرف من اعوام سابقة	المنصرف خلال العام 2010 م	جملة ماتم صرفه للمشروع حتى نهاية 2010م	المتبقي من قيمة المشروع	نسبة الانجاز	ملاحظات
1	مشروع قاعة متعددة الاغراض بالمعهد العالي للقضاء	الامانة	291,314,050	81,993,710	40,182,520	122,176,230	169,137,820	60.0 %	
2	المجمع القضائي للمحاكم و النيابة الجزائية المتخصصة	الامانة	219,000,000	0	116,925,655	116,925,655	102,074,345	60.0 %	بدء في 30/12/2009م
3	مبنى محكمة ونيابة كشر الابتدائية	حجة	89,784,170	0	31,065,804	31,065,804	58,718,366	80.0 %	
4	توسعة و تاهيل محكمة ونيابة يفرس	تعز	36,147,360	0	29,305,748	29,305,748	6,841,612	90.0 %	
5	المجمع القضائي أب	اب	595,234,650	0	176,221,772	176,221,772	419,012,879	20.0 %	
0	الإجمالي		1,231,480,230	81,993,710	393,701,499	475,695,209	755,785,022		

ثانيا : مشاريع متعثرة تم اتخاذ عدداً من الإجراءات القانونية والفنية التي تكفل استكمال تنفيذها خلال عام 2010م (مشاريع إنشائية)

م	المشروع	المحافظة	قيمة العقد الفعلي	المصرف من سابق	المصرف خلال عام 2010م	جملة ماتم صرفه للمشروع حتى نهاية 2010م	المتبقي من قيمة المشروع	التكلفة التقديرية في حالة انزال المشاريع في مناقصات عامة	نسبة الانجاز	ملاحظات
1	محكمة ونيابة جين الابتدائية	الضالع	33,113,472	11,089,678	0	11,089,678	22,023,794	50,654,726	33.5%	
2	محكمة ونيابة الرضمة الابتدائية	اب	47,743,488	12,559,785	0	12,559,785	35,183,703	80,922,517	26.3%	
3	محكمة ونيابة النادرة الابتدائية		51,662,346	7,175,200	0	7,175,200	44,487,146	102,320,436	13.9%	
4	المجمع القضائي المحويت	المحويت	227,967,525	45,540,000	0	45,540,000	182,427,525	237,155,783	20.0%	
5	المجمع القضائي المتوسط البيضاء	البيضاء	60,664,600	18,290,474	0	18,290,474	42,374,126	55,086,364	30.2%	
	الاجمالي		421,151,431	94,655,137	0	94,655,137	326,496,294	526,139,826		



ثالثا : مشاريع كانت متعثرة وهي الآن قيد التنفيذ خلال العام 2011م (مشاريع إنشائية)

م	المشروع	المحافظة	قيمة العقد الفعلي	المنصرف من أعوام سابقة	المنصرف خلال العام 2010 م	جملة ما تم صرفه للمشروع حتى نهاية 2010م	المتبقي من قيمة المشروع	نسبة الانجاز	ملاحظات
1	محكمة ونيابة المسراخ الابتدائية	تعز	71,023,900	36,194,776	0	36,194,776	34,829,124	70.0%	
2	استكمال محكمة ونيابة السبرة الابتدائية	أب	76,863,708	24,225,746	0	24,225,746	52,637,962	40.0%	
3	استكمال المجمع القضائي المكلا	حزموت	133,102,170	26,620,434	60,312,350	86,932,784	46,169,386	75.0%	
4	استكمال محكمة ونيابة مغرب عنس الابتدائية	نمار	66,715,549	13,343,110	12,606,174	25,949,284	40,766,265	80.0%	
5	محكمة ونيابة صعدة سحار الابتدائية	صعدة	68,400,800	32,633,972	0	32,633,972	35,766,828	40%	توقف العمل مرة أخرى بسبب حرب
6	سور المجمع القضائي ابين	ابين	22,589,270	14,329,426	0	14,329,426	8,259,844	63%	لم يبشر المقاول العمل بسبب اشاكل الأمن في المناطق الجنوبية
	الاجمالي		438,695,397	147,347,464	72,918,524	220,265,988	218,429,409		

رابعا : مشاريع مستلمة ابتدائيا خلال العام 2010م (مشاريع إنشائية)

م	المشروع	المحافظة	تاريخ الاستلام الابتدائي	قيمة العقد الفعلي	المنصرف من سابق	المصرف خلال عام 2010م من قبل المشاريع	جملة ما تم صرفه للمشروع حتى نهاية 2010م	المتبقي من قيمة المشروع	نسبة الانجاز	ملاحظ
1	استكمال مشروع محكمة ونيابة غيل باوزير	حضر موت	10/03/2010	78,588,930	28,653,380	42,076,657	70,730,037	7,858,893	%100,0	
2	استكمال محكمة ونيابة صيف الابتدائية	حضر موت	24/02/2010	51,194,400	22,148,237	23,926,723	46,074,960	5,119,440	%100,0	
3	استكمال محكمة ونيابة القفر الابتدائية	أب	13/06/2009	53,056,445	39,373,071	0	39,373,071	13,683,374	%100,0	
4	إضافة دور وترميم محكمة ماوية الابتدائية	تعز	28/07/2010	32,296,713	6,062,310	24,619,567	30,681,877	1,614,836	%100,0	
5	سور أرضية المجمع القضائي بريمة	ريمة	17/05/2010	22,976,190	8,372,980	6,246,967	14,619,947	8,356,243	%100,0	
6	محكمة ونيابة حجة الابتدائية	حجة	08/06/2010	138,535,635	73,348,119	41,481,360	114,829,479	23,706,156	%100,0	
7	استكمال محكمة ونيابة حفاش الابتدائية	المحويت	18/09/2010	58,744,223	11,744,840	42,890,351	54,635,191	4,109,032	%100,0	
	الاجمالي			435,392,536	189,702,937	181,241,625	370,944,562	64,447,974		



خامسا : مشاريع مستلمة نهائيا خلال العام 2010م (مشاريع إنشائية)

م	المشروع	المحا فظة	تاريخ الاستلام النهائي	قيمة العقد الفعلي	مصروف من سابق	المنصرف خلال العام 2010 م	جملة ماتم صرفه للمشروع حتى نهاية 2010م	المتبقي من قيمة المشروع	نسبة الانجاز	ملاحظات
1	تعليق الدور الثالث للمجمع القضائي م / عدن	عدن	04/2010 13/	16,013,11 2	14,538,6 51	1,474,46 1	16,013,1 12	0	100 %	
2	تسور ارضية المجمع القضائي الشيخ عثمان	عدن	02/2010 15/	12,901,29 1	11,611,1 62	1,290,12 9	12,901,2 91	0	100 %	
3	محكمة ونيابة مقبنة الابتدائية	تعز	03/2010 28/	105,299,7 99	81,994,6 28	23,305,1 71	105,299, 799	0	100 %	
4	تعليق دور لمحكمة ونيابة الترية الابتدائية	تعز	4 / 3 م 2010	36,662,38 0	16,725,0 98	1,178,58 4	17,903,6 82	18,758,6 98	100 %	باقي مبنى السكن
5	محكمة ونيابة السود الابتدائية	عمران	02/2010 02/	47,262,11 0	40,513,6 49	4,448,28 1	44,961,9 30	2,300,18 0	100 %	غرامات
6	تعليق دور وترميم محكمة استئناف مارب	مارب	07/2010 27/	28,515,26 0	25,663,7 34	2,851,52 6	28,515,2 60	0	100 %	
7	سور محكمة ونيابة محكمة ذيبين	عمران	07/2010 14/	5,523,285	4,425,43 4	807,755	5,233,18 9	290,096	100 %	
8	سور محكمة ونيابة احور	ابين	09/2010 05/	18,962,24 4	13,952,9 88	5,009,25 6	18,962,2 44	0	100 %	

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2010م



الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل

		21,348,974	249,790,507	40,365,163	209,425,344	271,139,481	الاجمالي
--	--	------------	-------------	------------	-------------	-------------	----------

سادسا : مشاريع قيد الاستلام النهائي خلال الفترة المقبلة (مشاريع إنشائية)

م	المشروع	المحافظة	قيمة العقد الفعلي	المنصرف من سابق	المنصرف خلال عام 2010م	جملة ما تم صرفه للمشروع حتى نهاية 2010م	المتبقي من قيمة المشروع	نسبة الانجاز	ملاحظات
1	تعلية دور وترميم محكمة استئناف ريمه	ريمه	35,826,925	27,841,377	4,402,856	32,244,233	3,582,693	%100,0	
2	سور أرضية مبنى محكمة ونياحة الريدة وقصير الابتدائية	حضر موت	30,837,113	18,802,180	8,951,222	27,753,402	3,083,711	%100,0	
3	المجمع القضائي الغيضة	المهرة	168,656,356	125,666,549	0	125,666,549	42,989,807	%100,0	
	الاجمالي		235,320,394	172,310,106	13,354,077	185,664,183	49,656,211		

سابعا : مكاتب استشارية تم التعاقد معها خلال العام 2009 م

م	المشروع	المحافظة	قيمة العقد الفعلي	المنصرف من اعوام سابقة	المنصرف من اعوام سابقة	المنصرف خلال العام 2010 م	جملة ما تم صرفه للمشروع حتى نهاية 2010م	المتبقي من قيمة المشروع	نسبة الانجاز	ملاحظات
---	---------	----------	-------------------	------------------------	------------------------	---------------------------	---	-------------------------	--------------	---------



عقود اشراف على المشاريع	%100						830,000	حضر موت	مكتب بارحيم للهندسة	1
	%100						710,000		- 1 محكمة غيل	2
	%100						175,000		- 2 محكمة صيف	3
	%70	602,625	2,012,375	1,510,625	501,750		900,000		- 3 محكمة تسووير ريدة وقصيعر -4 المجمع القضائي بالمكلا	4
		602,625	2,012,375	1,510,625	501,750	0	2,615,000	الإجمالي		

ثامنا : مشاريع قيد الإرساء و التحليل و رفع بها إلى لجنة المناقصات (مشاريع إنشائية)

م	المشروع	المحافظة	التكلفة التقديرية	نسبة الانجاز	ملاحظات
2	تسووير ارضية محكمة ونيابة شرق ذمار	ذمار	30,000,000	%20	
3	ترميم وتاهيل محكمة ونيابة الزهرة	الحديده	6,000,000	%20	
4	ترميم وتاهيل محكمة ونيابة قعطبة	الضالع	13,000,000	%20	
5	ترميم وتاهيل محكمة ونيابة عتق	شبووة	18,000,000	%20	



		67,000,000		الاجمالي
--	--	------------	--	----------

خلاصة مالية وفنية لجميع مشاريع الوزارة (ترميم وصيانة) من يناير حتى
ديسمبر 2010م

م	المشروع	المحافظة	عدد المحاكم	اجمالي قيمة العقود الفعلية	المنصرف من سابق	المصرف خلال عام 2010م من قبل المشاريع	جملة ماتم صرفه للمشروع حتى نهاية 2010م	المتبقي من قيمة المشروع	ملاحظات
1	مشاريع مستلمة ابتدائياً	في مختلف محافظات الجمهورية	1	23,846,410	4,769,282	14,540,817	19,310,099	4,536,311	
2	مشاريع مستلمة نهائياً		9	112,060,258	63,850,237	44,441,992	108,292,229	3,768,029	
	الاجمالي		10	135,906,668	68,619,519	58,982,809	127,602,328	8,304,340	

أولاً: مشاريع مستلمة ابتدائياً خلال العام 2010م (ترميم وصيانة)

م	المشروع	المحافظة	تاريخ الاستلام الابتدائي	قيمة العقد الفعلي	المنصرف من سابق	المصرف خلال عام 2010م من قبل المشاريع	جملة ما تم صرفه للمشروع	المتبقي من قيمة المشروع	نسبة الانجاز	ملاحظات
1	ترميم المحكمة التجارية صيره عدن	عدن	08/2010 08/	23,846,410	4,769,282	14,540,817	19,310,099	4,536,311	100.0%	
	الاجمالي			23,846,410	4,769,282	14,540,817	19,310,099	4,536,311		

ثانياً : مشاريع مستلمة نهائياً خلال العام 2010م (ترميم وصيانة)


ملاحظات	نسبة الاجاز	المتبقي من قيمة المشروع	جملة ماتم صرفه للمشروع حتى نهاية 2010م	المصرف خلال عام 2010م من قبل المشاريع	المنصرف من سابق	المصرف خلال عام 2009م من قبل المشاريع	المنصرف من سابق	قيمة العقد الفعلي	تاريخ الاستلام النهائي	المحافظة	المشروع	م
	100. %	0	19,584,980	1,929,770	17,655,210	9,745,385	7,909,825	19,584,980	/02/2010 15	س	ترميم وصيانة مبنى محكمة استئناف عدن	1
	100. %	0	12,804,000	1,280,400	11,523,600	9,114,071	2,409,529	12,804,000	/02/2010 14		ترميم وصيانة مبنى محكمة صيرة	2
	100. %	0	17,511,430	11,049,654	6,461,776	0	6,461,776	17,511,430	/04/2010 12		ترميم وصيانة مبنى محكمة البريقة	3
	100. %	0	6,328,475	5,657,825	670,650	0	670,650	6,328,475	/04/2010 12		ترميم وصيانة مبنى محكمة الاموال	4
	100. %	0	15,804,136	7,793,656	8,010,480	0	8,010,480	15,804,136	/04/2010 12		ترميم وصيانة مبنى محكمة الشعب	5

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2010م



الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل

اطلاق الضمان	100. %	413,002	3,717,018	1,752,24 3	1,964,775	1,964,775	0	4,130,02 0	/11/2010 10	تجربة	ترميم وصيانة محكمة جبل الشرق	6
اطلاق الضمان	100. %	2,708,28 1	24,374,52 6	6,810,78 0	17,563,74 6	17,563,74 6	0	27,082,8 07	/08/2010 18	جدة	ترميم محكمة استئناف حجة	7
	100. %	0	4,336,950	4,336,95 0	0	0	0	4,336,95 0	/10/2010 28	صنعاء	ترميم محكمة العمر - عاتز - حراز	8
اطلاق الضمان	90.0 %	646,746	3,830,714	3,830,71 4	0	0	0	4,477,46 0	/10/2010 25	هيران	ترميم وتأهيل محكمة ونيابة ذيبين الابتدائية	9
		3,768,02 9	108,292,2 29	44,441,9 92	63,850,23 7	38,387,97 7	25,462,2 60	112,060, 258			الاجمالي	



التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2010م



الجمهورية اليمنية
وزارة العدل



اليوم صور للمشاريع المنفذة اليوم صور للمشاريع المنفذة

محكمة ونياية غيل باوزير



مبنى المحكمة قبل المعالجة

مبنى المحكمة بعد المعالجة



مبنى المحكمة بعد

محكمة ونيابة صيف

قبل المعالجة



عند استلام المشروع



بعد المعالجة



محكمة نيابة حجة

قبل المعالجة



بعد المعالجة

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2010م



الجمهورية العربية السعودية
وزارة العدل



المحكمة

السكن



بعد الاستلام

محكمة ونيابة حفاش م /



قبل المعالجة



بعد استلام المشروع



بعد المعالجة

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2010م



الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل



تعلية محكمة استئناف ريمه م /





الجمهورية العربية السعودية
وزارة العدل

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2010م

استكمال محكمة ونيابة صعده



ترميم محكمة استئناف حجة م/ حجة



الجمهورية الفلسطينية
وزارة العدل

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2010م



بعد الترميم

توسعة محكمة ونيابة ماوية الابتدائية



قبل توسعة المبنى



بعد توسعة المبنى

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2010م



الجمهورية العربية السعودية
وزارة العدل



المحكمة التجارية بتعز



التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشروع والصيانة للعام 2010م



الجمهورية العربية السعودية
وزارة العدل

المحكمة التجارية بالمكلا



استكمال محكمة ونياية مغرب عنس
الابتدائية




قبل معالجة المشروع



بعد معالجة المشروع

المحكمة التجارية بأمانة العاصمة



البوابة الرئيسة

الواجهة الخلفية

غرفة الحراسة+المور

الواجهة الجانبية

الصلوة الرئيسية الدور الأرضي

الصلوة الرئيسية الدور الأول

صلوة فرعية