

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2011 م



الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل

التقرير السنوي

للإدارة العامة للمشاريع والصيانة لعام 2011 م
يناير 2012 م



التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2011 م



الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل



التقرير الفني والمالي للمشاريع

ويحتوي على :

أولاً :- في مجال المشاريع الإنشائية خلال العام 2011 م
ثانياً :- في مجال مشاريع الصيانة و التراميم خلال العام 2011 م



مقدمة عامة

استمراراً لنهج الوزارة والذي بدأته من عام 2006م وتحت المتابعة والتوجيه المستمرة لمعالي وزير العدل د. غازي شائف الأغبري وفضيلة الإخوة وكلاء الوزارة في كلا قطاعي الوزارة والذي كانت لهم بصمة واضحة في مجال تحسين وتعزيز البنية التحتية للمباني القضائية فقد قامت الإدارة العامة للمشاريع بمواصلة تنفيذ الخطط والبرامج ومعالجة الأختلالات المتراكمة من أعوام خلت والتوسع في إنشاء المباني والمقرات الملائمة للمجمعات والمحاكم في عدة محافظات ومعالجة المشاريع المتعثرة . . . وضبط سير التنفيذ والتقييد بالآليات والقوانين واللوائح والأدلة الإرشادية الصادرة عن اللجنة العليا للمناقصات المعدلة في مايو 2010م والرفع للجنة المناقصات بما يتطلب إنجاز كل إجراءات التنفيذ والتعاقدات أولاً بأول بما لا يعيق أي مشروع في المضي حسب المدة المخطط لها . وأيضا التنفيذ المتواصل لقرارات لجنة المناقصات وتوجيهات قيادة الوزارة وبصورة مواكبة للفترة الزمنية المستهدفة .

إلا أن الأحداث التي شهدتها البلاد بشكل عام والإشكالات الأمنية والاقتصادية وارتفاع الأسعار خصوصا في جانب المحروقات وغيرها لتأثيرات مختلفة أوقف التنفيذ في المشاريع قيد التنفيذ وليس لمشاريع الوزارة فقط بل للمشاريع العامة بشكل عام مستوى الدولة .



كما إن عدم تعزيز الوزارة بما هو مقر ومخصص في موازنة 2011م للسلطة القضائية وهو مليار ريال وذلك من قبل وزارة المالية . . . قد زاد من الأعباء والضغوط على الوزارة خصوصا بالنسبة لمستحقات المقاولين الذين انهمأ أعمالهم وسلموا مشاريعهم ولم يعزز حساب المباني الإ بمبلغ 200,000,00 ريال وهو ما يمثل نسبة 20% فقط من المخصص ورغم ذلك استطاعت الوزارة الإيفاء بكافة التزاماتها التعاقدية السارية . . . ولكن للأسف توقفت عن المضي في أي تعاقدات أو إرساء عقود مناقصات بسبب عدم تعزيز المالية بما هو معتمد لهذه المشاريع وبصورة خارجة عن التوقع خصوصا وان الموازنة مقره وصدرت بقانونا أواخر العام 2010م إلا أن الإدارة العامة لن تألوا جهداً وتحت رعاية ومتابعة معالي القاضي مرشد بن علي العرشاني الذي لمسنا لدى معاليه إعطاء اهتمام كبير وأولوية في جانب البنية التحتية والبحث عن مصادر تمويل خارجية ومن المناحين بالتنسيق مع الجهات الأخرى كوزارة التخطيط والتعاون الدولي .

مما يبشر بانفراج كبير قادم . وكذلك تأكيد معاليه على متابعة مخصصات حساب المباني لدى وزارة المالية وفقاً للميزانية المقررة وبما يكفل بالمضي قدما في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة والمقررة من مجلس الوزارة في اجتماعها أواخر شهر ديسمبر 2011م . نسأل الله تعالى أن تكفل جهوده بالنجاح والتوفيق وان يوفقنا أن نكون عند حسن الظن ونستطيع تنفيذ ما التزمنا به في الخطط والبرامج .

الإدارة العامة للمشاريع والصيانة

يناير 2012



أولاً : في مجال المشاريع

مشاريع قيد التنفيذ خلال العام

بلغت المشاريع قيد التنفيذ حتى نهاية العام 2011 م تسعة مشاريع مختلفة الأنماط منها إنشاء ومنها ترميم ومن المتوقع استلامها جميعاً خلال العام 2012 م عدى مشروع الجمع القضائي إ ب / م / إ ب وجميع المشاريع المذكورة كانت تمضي بحسب المخطط لها وفق البرامج الزمنية إلا أن الأحداث التي شهدتها البلاد وتقلبات الأسعار والحروقات قد أوقفت التنفيذ فيها . . . وتبلغ القيمة الإجمالية لعقود هذه المشاريع (1,260,422,269) ريال حسب الكشف المرفق

مشاريع متعثرة تم اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية خلال عام 2011 م

حيث تم مباشر اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية بما يكفل المضي قدماً في معالجة ما تبقى من مشاريع متعثرة من أعوام ما قبل 2006 م لعدد ستة مشاريع .

وفقاً للخطة والبرامج المحددة سلفاً بما يكفل مباشرة التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع خلال العام 2012 م . وتنفيذ توجيهات معالي الوزير السابق في معالجة المشاريع المتعثرة بصورة مدروسة قانونياً وفنياً بحيث يكون نهاية العام 2012 م هو التاريخ الفعلي لخلق قائمة مشاريع وزارة العدل من أي مشروع متعثر إنشاء الله حيث تمت تصفية مشروع الجمع القضائي بالحويت والجمع المتوسط بالبيضاء وذلك بعد طلب المقاول بالتصفية وأيضاً رأي الشؤون القانونية بتصفية المشاريع المتعاقد عليها مع مؤسسة الكبشة والتي تم توجيه تشكيل لجان ميدانية للنزول الى المشاريع المتعاقد عليها مع مؤسسة الكبشة وحصر الأعمال المتبقية بحيث تتمكن من إنزالها في مناقصة عامة . وتبلغ التكلفة الفعلية المقدرة لهذه المشاريع (457,813,811) ريال وبحسب الكشف المرفق رقم 2 .



مشاريع كانت متعثرة أصبحت قيد التنفيذ حتى لعام 2011 م

- استمراراً لنهج الوزارة الذي بدأته في أوائل العام 2006م في العمل التدريجي في معالجة المشاريع المتعثرة وتنفيذ القرارات وسياسة العمل المطلوب في هذا الجانب ولما تمثله من عبء مالي وقانوني على الوزارة والدولة.
- فقد استمرت الوزارة في نهجها هذا وتم معالجة عدداً كبيراً منها حيث لم يبق لدى الوزارة من أصل 30 مشروعاً في أوائل 2006م سوى مشروعين متوقع استكمال تنفيذها خلال العام 2012م بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لتصفيتها وتوفير الاعتماد المالي .
- خلال العام 2011م كانت هناك أربعة مشاريع متعثرة أصبحت قيد التنفيذ وتم استلام عدد اثنين مشاريع منها خلال العام 2011م بإجمالي 213,442,161 ريال وسيتم استلام بقية الاثنين المشاريع الأخرى خلال العام 2012م إذا تم التعزيز الوزارة بالمخصصات المقررة وتبلغ تكلفتها الإجمالي (147,887,608) ريال.
- وفيما سيتم استكمال تنفيذ أخرسته مشاريع متعثرة خلال العام 2012م بعد استيفاء عملية الحصر التي تم تكليف اللجان بها والرفع بالأعمال المتبقية وإحالتها الى اللجنة الفنية لإعداد وثائق المناقصات وإنزالها في مناقصة عامة .



مشاريع مستلمة ابتدائياً ونهائياً خلال العام 2011 م

بلغ عدد المشاريع المستلمة ابتدائياً خلال العام 2011 م أربعة مشاريع بمبلغ إجمالي لقيمة العقود (321,055,620) ريال .

بينما بلغت المشاريع المستلمة نهائياً خلال العام 2011 م سبعة مشاريع وبلغت قيمة عقودها (543,792,345) ريال .

ليصبح قيمة المشاريع المستلمة ابتدائياً ونهائياً خلال العام 2011 م بقيمة (864,847,965) ريال بحسب الكشفين المرفقين رقم (4، 5) .

مشاريع مستلمة نهائي إلا انه لم يتم صرف مستحقاتها خلال العام 2011

وهذه المشاريع عددها (4) بكلفة إجمالي (136,459,098) ريال بحسب الكشف رقم (6)



مشاريع قيد الإرساء والتحليل ورفع بها الى لجنة المناقصات

وهما مشاريع

- 1 - المجمع القضائي شمال الأمانة م / الأمانة
- 2 - بناء دورين ونصف الدور فوق مبنى خدمات الجمهور
- 3 - تأهيل الموقع العام للمعهد العالي للقضاء

حيث تم الإعلان عنها في شهر مارس وقد تم فتح مظاريفها في شهر ابريل ومايو لمجمع
القضائي شمال الأمانة وتلك المظاريف معروضة أمام لجنة المناقصات وتكلفه إجمالي
لها (بأكثر من ستمائة وأربعون مليون ريال) تقريبا .



مشاريع الصيانة والترميم والتاهيل

عملت الإدارة العامة للمشاريع والصيانة جاهدة قدر الإمكان على إعداد دراسة للمحاكم التي هي في حاجة ماسة لإعادة تأهيلها وترميمها وصيانتها دراسة واقعية لمشاريع هي الآن قيد التحليل وعددها ثلاثة مشاريع والتي تم ذكرها سابقا .
وتم استلام خمسة مشاريع نهائيا بمبلغ إجمالي 61,023,030 ريال .



السياسة الإدارية المتبعة للنزول الميداني الى المواقع و الاشراف على المشاريع

اتخذت الإدارة العامة للمشاريع والصيانة عدد من الإجراءات الهادفة إلى الإشراف على المشاريع الجاري تنفيذها والتفتيش والفحص لأغراض ضبط الجودة وحل الإشكالات الفنية المصاحبة للتنفيذ وكذا الاحتياج القائم إلى معاينة الأعمال لتأهيل المحاكم وكذا توسعة المباني والإعداد والتجهيز لإنشاء محاكم جديدة وبلغ إجمالي المهام المنفذة حوالي 50 مهمة شرحها كالتالي :-

1. النزول الميداني لتنفيذ مهام ميدانية لعدد 18 مهمة
2. نزول ميداني لغرض الاستلام الابتدائي 7 مهمة
3. نزول ميداني لغرض الاستلام النهائي مع استلام الملاحظات 11 مهمة
4. نزول ميداني لغرض تسليم المواقع عدد 4 مهمة
5. نزول ميداني لغرض مسح واستلام أراضي ورفع أعمال التراميم عدد 4 مهمة
6. نزول ميداني لغرض تصفية مشاريع 6 مهمة .



جداول مالية توضح حالة المشاريع الإنشائية

- ويحتوي على:
 - خلاصة مالية لجميع المشاريع الإنشائية حتى نهاية 2011 م
 - أولاً: - مشاريع قيد التنفيذ خلال العام 2011 م
 - ثانياً: - مشاريع متعثرة وهي قيد المعالجة خلال العام 2011 م
 - ثالثاً: - مشاريع كانت متعثرة وهي الآن قيد التنفيذ خلال العام 2011 م
 - رابعاً: - مشاريع مستلمة ابتدائياً خلال العام 2011 م
 - خامساً: - مشاريع مستلمة نهائياً خلال العام 2011 م
 - سادساً: - مشاريع مستلمة نهائياً تم صرف مستحقاته خلال العام 2011 م (مشاريع إنشائية)
 - سابعاً: - مكتب استشارية تم التعاقد معها خلال العام 2011 م
 - ثامناً: - مشاريع قيد الإرساء والتحليل ورفع بها إلى لجنة المناقصات
 - خلاصة مالية لمشاريع الصيانة والترميم خلال العام 2011 م

الخلاصة المالية والفنية لوضع جميع مشاريع الوزارة منذ بداية يناير حتى ديسمبر 2011م (مشاريع إنشائية)

م	المشروع	المحافظة	عدد المحاكم	إجمالي قيمة العقود الفعلية	المنصرف من أعوام سابقة	المنصرف خلال العام 2011 م	جملة ما تم صرفه للمشروع حتى نهاية 2011م	إجمالي المبالغ المتبقية حتى نهاية 2011م
1	مشاريع قيد التنفيذ	في مختلف محافظات الجمهورية	9	1,260,422,269	444,776,933	153,871,697	598,648,630	661,773,639
2	مشاريع متعثرة تم اتخاذ عدد من الإجراءات	في مختلف محافظات الجمهورية	6	457,813,811	112,558,819	24,922,630	137,481,449	320,332,362
3	مشاريع تم معالجتها	في مختلف محافظات الجمهورية	2	147,887,608	60,420,522	12,136,941	72,557,463	75,330,145
4	مشاريع مستلمة ابتدائياً	في مختلف محافظات الجمهورية	4	321,055,620	161,183,570	127,893,346	289,076,916	31,978,704
5	مشاريع مستلمة نهائياً	في مختلف محافظات الجمهورية	7	543,792,345	446,230,676	65,200,769	511,431,445	32,360,900
6	مشاريع مستلمها نهائياً ولم يتم صرف مستحقاتها خلال هذا العام	في مختلف محافظات الجمهورية	4	136,459,098	116,486,099	19,972,999	136,459,098	0
7	تعاقبات و أعمال استشارية	في مختلف محافظات الجمهورية	4	2,615,000	2,012,375	528,375	2,540,750	74,250
8	مشاريع قيد التحليل والارساء	في مختلف محافظات الجمهورية	3	630,833,618	0	0	0	630,833,618
9	المصرفات لاعمال التراميم والصيانة خلال العام 2011م	في مختلف محافظات الجمهورية	5	61,023,030	51,232,357	9,478,833	60,711,190	311,840
	الإجمالي		44	3,561,902,399	1,394,901,351	414,005,590	1,808,906,941	1,752,995,458



اولا : مشاريع قيد التنفيذ خلال العام 2011م (مشاريع إنشائية)

م	المشروع	المحافظة	قيمة العقد الفعلي	جملة ماتم صرفه من اعوام سابقة	المنصرف خلال العام 2011 م	جملة ماتم صرفه للمشروع حتى نهاية 2011م	المتبقي من قيمة المشروع	نسبة الانجاز	ملاحظات
1	مشروع قاعة متعددة الأغراض بالمعهد العالي للقضاء	الامانة	291,314,050	122,176,230	27,909,562	150,085,792	141,228,258	51.5%	
2	المجمع القضائي للمحاكم و النيابة الجزائية المتخصصة	الامانة	219,399,026	116,925,655	34,306,741	151,232,396	68,166,630	68.9%	بدء في 30/12/2009 .
3	المجمع القضائي أب	اب	595,234,650	176,221,772	73,372,803	249,594,575	345,640,075	41.9%	
4	تسوير ارضية محكمة ونيابة شرق ذمار	ذمار	27,314,240	0	5,462,848	5,462,848	21,851,392	20.0%	
5	ترميم وتاهيل محكمة ونيابة الزهرة	الحدیده	7,820,323	0	0	0	7,820,323	0.0%	
6	ترميم وتاهيل محكمة ونيابة قعطية	الضالع	11,117,790	0	0	0	11,117,790	0.0%	
7	ترميم وتاهيل محكمة ونيابة عتق	شبوة	17,232,120	0	0	0	17,232,120	0.0%	
8	محكمة ونيابة صعدة سحار الابتدائية	صعدة	68,400,800	15,123,850	12,819,743	27,943,593	40,457,208	34.7%	توقف العمل مرة اخرى بسبب الحرب
9	سور المجمع القضائي ابين	ابين	22,589,270	14,329,426	0	14,329,426	8,259,844	63.4%	لم يباشر العمل بسبب المشاكل الامني في المناطق الحنوية
	الاجمالي		1,260,422,269	444,776,933	153,871,697	598,648,630	661,773,640		

ثانيا : المشاريع المتعثرة المخطط معالجتها في عام 2012 م

م	المشروع	المحافظة	قيمة العقد الفعلي	جملة ماتم صرفه من اعوام سابقة	المصرف خلال عام	جملة ماتم صرفه	المتبقي من قيمة المشروع	التكلفة التقديرية في حالة انزال المشاريع في مناقصات عامة	نسبة الانجاز
---	---------	----------	-------------------	-------------------------------	-----------------	----------------	-------------------------	--	--------------

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2011 م



الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل

			للمشروع حتى نهاية 2011م	2011م				
33.5 %	50,654,726	22,023,794	11,089,678	0	11,089,678	33,113,472	الضالع	محكمة ونيابة جبن الابتدائية
26.3 %	80,922,517	35,183,703	12,559,785	0	12,559,785	47,743,488	اب	محكمة ونيابة الرضمة الابتدائية
13.9 %	102,320,436	44,487,146	7,175,200	0	7,175,200	51,662,346		محكمة ونيابة النادرة الابتدائية
22.3 %	237,155,783	177,161,485	50,806,040	5,266,040	45,540,000	227,967,525	المحويت	المجمع القضائي المحويت
15.6 %	29,850,924	18,758,698	17,903,682	0	17,903,682	36,662,380	تعز	مبنى محكمة التربة (مبنى السكن)
62.6 %	55,086,364	22,717,536	37,947,064	19,656,590	18,290,474	60,664,600	البيضاء	المجمع القضائي المتوسط البيضاء
	555,990,750	320,332,362	137,481,449	24,922,630	112,558,819	457,813,811		الاجمالي

ثالثا : مشاريع تم معالجتها (مشاريع إنشائية)

م	المشروع	المحافظة	قيمة العقد الفعلي	المنصرف من أعوام سابقة	المنصرف خلال العام 2011 م	جملة ماتم صرفه للمشروع حتى نهاية 2011م	المتبقي من قيمة المشروع	نسبة الانجاز	ملاحظات
1	محكمة ونيابة المسراخ الابتدائية	تعز	71,023,900	36,194,776	12,136,941	48,331,717	22,692,183	70.0%	
2	استكمال محكمة ونيابة السبرة الابتدائية	اب	76,863,708	24,225,746	0	24,225,746	52,637,962	40.0%	
	الاجمالي		147,887,608	60,420,522	12,136,941	72,557,463	75,330,145		

رابعا : - مشاريع تم استلامها ابتدائيا خلال العام 2011 م

م	المشروع	المحافظة	تاريخ الاستلام	قيمة العقد الفعلي	جملة ماتم صرفه من	المصرف خلال عام	جملة ماتم صرفه حتى	المتبقي من قيمة المشروع	نسبة الانجاز
---	---------	----------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2011 م



الجمهورية العربية السعودية
وزارة العدل

		نهاية 2011م	2011م من قبل المشاريع	اعوام سابقة		الابتدائي			
100 %	6,332,500	117,325,491	30,392,707	86,932,784	123,657,991	01/2011 30/	حضر موت	استكمال المجمع القضائي المكلا	1
100 %	1,318,290	88,465,880	57,400,076	31,065,804	89,784,170	02/2011 09/	حجة	مبنى محكمة ونيابة كشر الابتدائية	2
100 %	11,592,162	29,305,748	12,070,050	17,235,698	40,897,910	01/2011 04/	تعز	توسعة وتاهيل محكمة و نيابة يفرس	3
100 %	12,735,752	53,979,797	28,030,513	25,949,284	66,715,549	05/2011 08/	ذمار	استكمال محكمة ونيابة مغرب عس الابتدائية	4
	31,978,704	289,076,916	127,893,346	161,183,570	321,055,620			الاجمالي	

خامسا : مشاريع مستلمة نهائيا خلال العام 2011م (مشاريع انشائية)

ملاحظات	نسبة الانجاز	المتبقي من قيمة المشروع	جملة ماتم صرفه للمشروع حتى نهاية 2011م	المنصرف خلال العام 2011 م	مصرف من سابق	قيمة العقد الفعلي	تاريخ الاستلام النهائي	المحافظة	المشروع	م
	100.0 %	0	78,588,930	7,858,893	70,730,037	78,588,930	12/03/2011	حضر موت	استكمال مشروع محكمة ونيابة غيل باوزير	1
	100.0 %	0	51,194,400	5,119,440	46,074,960	51,194,400	24/02/2010	حضر موت	استكمال محكمة ونيابة صيف الابتدائية	2
غرامة سؤ تنفيذ	100.0 %	0	49,332,629	5,765,020	43,567,609	51,544,121	13/06/2009	اب	استكمال محكمة و نيابة القفر الابتدائية	3
	100.0 %	0	32,296,713	1,614,836	30,681,877	32,296,713	28/07/2010	تعز	اضافة دور وترميم محكمة ماوية الابتدائية	4
غرامة سؤ تنفيذ	100.0 %	0	23,439,560	8,759,395	14,680,165	22,976,190	17/05/2010	ريمة	سور ارضية المجمع القضائي بريمة	5
	100.0 %	7,430,096	131,105,539	16,276,060	114,829,479	138,535,635	08/06/2010	حجة	محكمة ونيابة حجة الابتدائية	6
	100.0 %	23,182,682	145,473,674	19,807,125	125,666,549	168,656,356	2010/3/12	المهرة	المجمع القضائي القيضة	7
		30,612,778	511,431,445	65,200,769	446,230,676	543,792,345			الاجمالي	



سادسا : مشاريع مستلمه النهائي وتم صرف مستحقاتها خلال العام 2011 م

م	المشروع	المحافظة	قيمة العقد الفعلي	المنصرف من سابق	المصرف خلال عام 2011 م من	جملة ماتم صرفه للمشروع حتى نهاية 2011 م	المتبقي من قيمة المشروع ع	نسبة الانجاز
1	سور أرضية مبني محكمة ونيابة الريدة وقصير الابتدائية	حضر موت	30,837,11 3	27,753,40 2	3,083,71 1	30,837,11 3	0	%100
2	سور محكمة ونيابة ذيبين الابتدائية	عمران	5,523,285	4,715,530	807,755	5,523,285	0	%100
3	تعلية دور وترميم محكمة استئناف ريمه	ريمه	35,826,92 5	32,244,23 3	3,582,69 3	35,826,92 5	0	100.0 %
4	استكمال محكمة و نيابة حفاش الابتدائية	المحويت	64,271,77 5	51,772,93 5	12,498,8 40	64,271,77 5	0	%100
	الاجمالي		136,459, 098	116,486, 100	19,972, 999	136,459, 098	0	

سابعا : مكاتب استشارية تم التعاقد معها خلال العام 2009 م

م	المشروع	المحافظة	قيمة العقد الفعلي	المنصرف من أعوام سابقة	المنصرف خلال العام 2011 م	المتبقي من قيمة	نسبة الانجاز	ملاحظات
---	---------	----------	----------------------	------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------	---------



المشروع	المشروع	المشروع	المشروع	المشروع	المشروع	المشروع	المشروع
مكتب بارحيم للهندسة	830,000	2,012,375	290,375	74,250	100%	عقود إشراف على المشاريع	1
1 - محكمة غيل باوزير	710,000						2
2 - محكمة صيف	175,000						3
3 - تسوير محكمة ريدة وقصيعر	900,000						4
4-المجمع القضائي بالمكلا							الإجمالي
	2,615,000	2,012,375	528,375	74,250			

ثامنا : مشاريع قيد الإرساء و التحليل و رفع بها الى لجنة المناقصات (مشاريع إنشائية)

م	المشروع	المحافظة	التكلفة التقديرية	نسبة الانجاز	ملاحظات
1	المجمع القضائي شمال الأمانة	الأمانة	565,317,493	20%	
2	تعلية دورين ونصف فوق خدمات الجمهور	الأمانة	28,552,000	20%	
3	تأهيل الموقع العام للمعهد العالي للقضاء	الأمانة	36,964,125	20%	
	الاجمالي		630,833,618		

تاسعا : خلاصة لمشاريع التراميم و الصيانة تم استلامها نهائي و ابتدائها خلال العام 2011 م

م	المشروع	المحافظة	تاريخ الاستلام النهائي	قيمة العقد الفعلي	المنصرف من سابق	المصرف خلال عام 2011م من	جملة ماتم صرفه للمشروع حتى نهاية 2011م	المتبقى من قيمة المشروع	نسبة الانجاز	ملاحظات

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2011 م



الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل

غرامة سنو تنفيذ) مستلم نهائي	%100	0	27,024,8 07	2,650,28 1	24,374,52 6	27,082, 807	18/08/2010	حضر موت	تأهيل وترميم مبني استئناف وإعادة تأهيل السور حجة	1
مستلم نهائي	100.0 %	0	23,452,3 83	4,142,28 4	19,310,09 9	23,507, 223	08/08/2011	ريمه	ترميم المحكمة التجارية صيره عدن	2
مستلم نهائي	%100	0	4,130,02 0	413,002	3,717,018	4,130,0 20	10/11/2010	ذمار	ترميم محكمة ونيابة جبل الشرق	3
مستلم نهائي	%100	0	4,278,46 0	447,746	3,830,714	4,477,4 60	25/10/2010	عمران	ترميم وتأهيل محكمة ذيبين الابتدائية	4
مستلم نهائي	%100	0	1,825,52 0	1,825,52 0	0	1,825,5 20	16/10/2011	الأمانة	تأهيل الدور الأرضي كخدمات للجمهور	5
		0	60,711, 190	9,478,83 3	51,232,3 57	61,023, 030			الاجمالي	



التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2011 م



الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل



البوم صور للمشاريع المنفذة

استكمال محكمة ونيابة غيل باوزير الابتدائية م/حضر موت



الجمهورية اليمنية
وزارة العدل
الأدارة العامة للمشاريع والصيانة
محكمة ونجاة غيل باوزير الابتدائية
تنفذ: ب.ع. خمس باسواء المقاولات العامة





الجمهورية العربية السعودية
وزارة العدل

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2011 م

الجمهورية اليمنية

وزارة العدل

الإدارة العامة للمشاريع والصيانة

محكمة وبنية صيف الابتدائية

تحت إشراف وزارة العدل





الجمهورية العربية السعودية
وزارة العدل

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2011 م



استكمال محكمة هناية حجة الابتدائية



الجمهورية العربية السعودية
وزارة العدل

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2011 م



التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2011 م



الجمهورية العربية السعودية
وزارة العدل





الجمهورية العربية السعودية
وزارة العدل

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2011 م

تعلية وترميم محكمة استئناف ريمه م /



تسوير أرضية المجمع القضائي بريمة م/ريمه





الجمهورية العربية السعودية
وزارة العدل

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2011 م

استكمال محكمة ونيابة صعده



ترميم محكمة استئناف حجة م/ حجة



الجمهورية العربية السعودية
وزارة العدل

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2011 م



بعد الترميم



توسعة محكمة ونيابة ماوية الابتدائية

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2011 م



الجمهورية العربية السعودية
وزارة العدل



قبل الترميم والتوسعة



بعد الترميم والتوسعة

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2011 م



الجمهورية العربية السعودية
وزارة العدل



المحكمة التجارية بتعز



التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2011 م



الجمهورية العربية السعودية
وزارة العدل

المحكمة التجارية بالمكلا



المحكمة



التجارية بالمعلا م/عدن

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2011 م



الجمهورية العربية السعودية
وزارة العدل

استكمال محكمة ونياية مغرب عنس الابتدائية



محكمة مغرب عنس م/نمار



الجمهورية العربية السعودية
وزارة العدل

التقرير السنوي للإدارة العامة
للمشاريع والصيانة للعام 2011 م

محكمة ونيابة كشر الابتدائية م/ حجة



مبنى المحكمة دورين و سكن دور



بوابة وغرفة حراسة



مدخل مستقل للسكن

المحكمة التجارية بأمانة العاصمة

